

รายงานผลการดำเนินงานของกองช่าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

แผน ยุทธา	โครงการ	ตุลาคม 64-มีนาคม 65				เม.ย.65-ก.ย65	งบประมาณ			
		ผลการดำเนินงาน		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค		ตามข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม(+) , โอนลด(-)	ใช้ไป	คงเหลือ
		เป็นไปตามแผน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน							
2.6.1	โครงการส่งเสริมแนวทางการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน			✓	เลื่อน		5,000			5,000
สรุปผล 2.6 แผนงานเคหะและชุมชน (จำนวนโครงการ)		0	0	1	ดำเนินงานตามแผน 2.6		5,000			5,000
5.2.1	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถที่ท่าองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง					✓	396,300			396,300
5.2.2	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง			✓	รองประมาณ		478,500			478,500
5.2.3	โครงการก่อสร้างหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง			✓	รองประมาณ		1,079,000			1,079,000
5.2.4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหน้าหอประชุมบ้านสวายสอ หมู่ที่ ๑			✓	รองประมาณ		489,000			489,000
5.2.5	โครงการปรับปรุงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง บ้านสวายสอ หมู่ที่ ๑			✓	รองประมาณ		592,800			592,800
5.2.6	โครงการปรับปรุงห้องน้ำเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง บ้านสวายสอหมู่ที่ ๑			✓	รองประมาณ		330,100			330,100
5.2.7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางซอยศาลาตาปู่-คลองส่งน้ำ) บ้านสวายสอ หมู่ที่ ๑			✓	รองประมาณ		498,700			498,700
5.2.8	โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรหินคลุก (สายทางจากบ้านนายมอญของรัมย์ ถึงบ้านนายสง่า เปกรรัมย์ (หมู่ที่ ๔ บ้านตะเคียน)					✓	236,000			236,000

